

実施工程表の作成要項

1. 実施工程表の提出時期

- (1) 実施工程表は工事の進行を確認するため工事着手前に第1回目を、その後は請負額が1,000万円以上4,500万円未満は2ヶ月に1回、4,500万円以上は毎月初めに提出するものとする。
- (2) 500万円未満の工事については監督員と協議のうえ提出を省略することができる。

2. 記入要領

- (1) 工種、種別欄には工程管理上の要素が少なく、かつ工程を理解する上で支障のないものは記入しなくてよい。
- (2) 所要日数欄には所要の実日数を記入する。
- (3) 工程の上段には予定数量を、下段には実績数量と出来高パーセントを（ ）書きで記入する。
- (4) 予定数量を変えるときは $\frac{600}{\cancel{500}}$ の様に前回の予定を二重線で線引きした上に新計画数量を朱書きで記入して、次回提出時には変更部分のみを黒書きで記入する。
- (5) 工程の予定を変更した場合は変更箇所を朱書きし、次回提出時には変更部分のみを黒書きで記入する。
また実績工程が予定工程に対して、月を変わらない範囲で変更になった場合は黒書きで変更部分のみ記入する。
- (6) 設計変更のあったときはその時点で変更数量により予定を組み替え提出する。

3. その他

- (1) 本様式で工程管理をすることが不適当な場合は、監督員と協議のうえ別様式での工程表に代えることができる。

工事名	倉敷1丁目～玉島3丁目地内 配水管改良工事	工期	着工 平成17年 9月 7日 完成 平成17年11月25日	受注者	倉敷水道株式会社 代表取締役 倉敷 一朗 印
工事番号	管建改第77号	契約 変更年月日	契約 変更 平成17年 9月 7日 平成 年 月 日	現場代理人	倉敷 次郎 印
工事場所	倉敷1丁目～玉島3丁目	金額	請負金額 変更請負金額 15,500,000円 円	主任(監理)技術者	倉敷 三郎 印

実 施 工 程 表

第2回 平成17年10月 1日
当初 平成17年 9月10日

工 種	種 別	数量	腰数	月 別 () は%											
				9		10		11							
準備工	1式	15	15												
舗装切断工	t=5cm	500 ^m	3												
Aルート 布設工	φ100	50 ^m	8 3												
Bルート 布設工	φ100	60 ^m	3												
Cルート 布設工	φ150	100 ^m	6												
配水管切替工	φ75～φ100	ヶ所 7	4												
給水管 切替工	φ20～φ25	ヶ所 80	15												
舗装復旧工	t=5cm	210 ^m	3												
後片付け・ 完成図書作成	1式	20	20												
検査準備	1式	3 6	3 6												

工事名	倉敷1丁目～玉島3丁目地内 配水管改良工事	工期	着工 平成17年 9月 7日 完成 平成17年11月25日	受注者	倉敷水道株式会社 代表取締役 倉敷 一朗 印
工事番号	管建改第77号	契約 変更年月日	契約 変更 平成17年 9月 7日 平成 年 月 日	現場代理人	倉敷 次郎 印
工事場所	倉敷1丁目～玉島3丁目	金額	請負金額 変更請負金額 15,500,000円 円	主任(監理)技術者	倉敷 三郎 印

実 施 工 程 表

第3回 平成17年11月 2日
第2回 平成17年10月 1日
当初 平成17年 9月10日

工 種	種 別	数量	所要日数	月 別 () は%													
				9		10		11									
準備工	1式	15	15	1式													
舗装切断工	t=5cm	500 ^m	3	500 500 (100)													
Aルート 布設工	φ100	50 ^m	8	50 10 (20)		40 40 (100)											
Bルート 布設工	φ100	60 ^m	3	60 60 (100)													
Cルート 布設工	φ150	100 ^m	8	100 100 (100)													
配水管切替工	φ75～φ100	ヶ所 7	4	7 7 (100)													
給水管 切替工	φ20～φ25	ヶ所 80	15	80 80 (100)													
舗装復旧工	t=5cm	210 ^m	3	70 50 (23)		160											
後片付け・ 完成図書作成	1式	20	20			1式											
検査準備	1式	3	3					1式									